

군포시 청년자립활동공간 I-CAN 플랫폼 건립



□ 사업개요

- 위치 : 군포시 산본동 1156-18
- 사업기간 : 2019. 2월 ~ 2024. 상반기
- 규모 : 대지면적 2,310㎡(700평), 연면적 6,356㎡(지하2층, 지상4층)
- 주요내용 : **청년 성장 자립 취·창업 등 다양한 청년 활동 지원 공간 조성**

□ 조감도



□ 주요시설

구분	명칭 및 주요공간	면적(㎡)
지하1,2층	주차공간 49면	3,056
지상1층	시민소통 공간 청년카페, 푸드코트, 공유주방, 커뮤니티 라운지, 코인세탁실 등	780
지상2층	청년지원 공간 다목적홀, 코워킹스페이스, 세미나실 등	875
지상3층	청년인큐베이팅 공간 영상스튜디오, 미디어실, 메이커스페이스, 스터디룸, 컨설팅룸 등	811
지상4층	청년자립 공간 청년랩, 교육실, 소회의실, 휴게공간 등	834

추진실적

- 2018. 12월 : 새로운 경기 정책공모 우수상 수상
- 2020. 7월 ~ 2021. 8월 : 기본 및 실시설계, 건축허가 등
- 2021. 3월 ~ 9월 : I-CAN 플랫폼 효율적 운영방안 연구용역
- 2021. 7월 ~ 9월 : 계약, 시공사 선정
 - ☞ 계약(5종) : 건축(기계, 토목, 조경 포함), 전기, 통신, 소방, 감리
- 2021. 10월 : 공사 착공
- 2022. 1월 ~ 12월 : 오염토 정밀진단 및 정화
- 2022. 3월 ~ : 인테리어 설계 용역
- 2022. 12월 : I-CAN 플랫폼 민간위탁 추진 계획 수립 및 시의회 동의

향후계획

- I-CAN 플랫폼 설치 및 운영에 관한 조례 제정 : 2023. 하반기
- I-CAN 플랫폼 정식 명칭 공모 : 2023. 하반기
- I-CAN 플랫폼 운영자 공모 및 선정 : 2023. 하반기
- I-CAN 플랫폼 인테리어 공사 : 2023. 하반기
- I-CAN 플랫폼 준공예정일 : 2024. 2. 28. 예정
 - ※ 감리단(주)동일건축에서 공기 연장 사유에 적정성 검토 후 최종 준공일 확정 예정
- I-CAN 플랫폼 개관 : 2024. 상반기 예정

중점사항

- 청년들이 **새로운 일에 도전**하고 **스스로 직업을 찾을 역량**을 키울 수 있는 공간이 되도록 **트렌디하고 효율적 공간**으로 조성
- 청년의 needs를 파악하여 청년정책 사업을 추진할 수 있는 **전문인력 및 운영비 등 자원 확보가 가능한 운영자 선정**
- 청년세대가 도전을 실험할 수 있도록 **다양한 기회 및 정보제공 플랫폼 구축**